

Cronograma Físico-Financeiro

21/12/2022

Obra: Obra de reforma geral da agência Domingos Martins **Número obra:** 1545

Local: Av. Presidente Vargas, nº 635, Centro, Domingos Martins - ES

Item	Serviços	Preço Total	%	Etapa (Mensais)				
				1	2	3	4	5
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 63.073,65	4,86	25,00%	50,00%	20,00%	5,00%	
2	DESPESAS GERAIS	R\$ 16.796,58	1,30		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	PAREDE E PAINÉIS	R\$ 41.870,80	3,23	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.813,63	0,60	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	
5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 18.187,61	1,40		25,00%	25,00%	50,00%	
6	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 9.532,09	0,73	50,00%	50,00%			
7	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 234,22	0,02					100,00%
8	SUPERESTRUTURA	R\$ 23.875,79	1,84	50,00%	50,00%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 167.661,19	12,93		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
10	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 40.320,50	3,11		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
11	INSTALAÇÃO MECÂNICA	R\$ 52.528,30	4,05	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO	R\$ 23.438,52	1,81	50,00%	50,00%			
13	COBERTURA	R\$ 79.600,08	6,14	50,00%	50,00%			
14	REVESTIMENTO	R\$ 68.276,22	5,26		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 115.302,65	8,89	15,00%	25,00%	50,00%	10,00%	
16	ACABAMENTOS E ARREMATES	R\$ 33.549,80	2,59		25,00%	50,00%	25,00%	
17	ESQUADRIAS	R\$ 70.477,10	5,43		25,00%	25,00%	50,00%	
18	FORRO	R\$ 35.098,79	2,71		20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
19	VIDROS	R\$ 78.040,51	6,02		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
20	PINTURA	R\$ 56.307,58	4,34		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
21	SERRALHERIA	R\$ 156.777,19	12,09		15,00%	50,00%	20,00%	15,00%
22	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 18.218,46	1,40		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
23	LIMPEZA	R\$ 17.678,43	1,36		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
24	DIVERSOS	R\$ 8.544,85	0,66	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
25	MARCENARIA	R\$ 5.505,96	0,42				20,00%	80,00%
26	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 88.240,20	6,80				50,00%	50,00%
% Parcela			100,00	9,51%	24,65%	27,61%	23,54%	14,68%
% Acumulado				9,51%	34,16%	61,78%	85,32%	100,00%
Valor das Parcelas		1.296.950,70		123.402,01	319.700,65	358.126,46	305.354,29	190.367,30